

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
МЕЛИОРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации
Государственной программы
развития водохозяйственного комплекса Республики Крым
на 2015-2017 годы
в 2016 году

Дата составления отчета: 15 марта 2017 года

**Заместитель председателя
Государственного комитета
по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым**

Е.Н.Тимошик

Исполнитель: Однолько Марина Александровна, тел. 594-150, эл. адрес: zakupka@gkvod.rk.gov.ru

Симферополь, 2017

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы развития водохозяйственного комплекса
Республики Крым на 2015-2017 годы (далее - Программа)
в 2016 году**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы		Отклонение (+ / -)	Процент выполнения (%)	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода
			План (ЗПп/пп)	Факт (ЗПп/пф)			
Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы							
1	Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных воддефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена	тыс. чел.	-	-	-	-	-
2	Количество вновь созданных водохранилищ, капитально отремонтированных, реконструированных и технически перевооруженных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также гидротехнических сооружений каналов и трактов водоподачи для увеличения водоподачи	ед.	-	-	-	-	-
3	Готовность проектной документации (годовой ввод)	ед./проценты	1/100	1/100	0	100	-

Примечание: В 2016 году в рамках реализации мероприятий Программы планировалось выполнение проектно-изыскательских работ.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ за 2016 год

1. Государственная программа развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 539 (далее - Программа)

наименование программы, срок реализации, дата и номер постановления об ее утверждении

2. Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым

наименование ответственного исполнителя программы

Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов Республики Крым; защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

3. Направления деятельности и мероприятия программы

№ п/п	Наименование мероприятия	2016 год	Всего, тыс.руб.	в том числе:				Информация о выполнении/ не выполнении мероприятий, обоснования
				Федеральный бюджет	Бюджет РК	Местные бюджеты	Прочие (внебюджетные средства)	
1	Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов Республики Крым Предусмотрены мероприятия в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», реализация которых предусмотрена в 2016 году, в т.ч.: <i>Техническое перевооружение НС №3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище, Республика Крым</i>	Предусмотрено программой	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	В 2016 году согласно Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № 272 в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» (далее- ФЦП) Госкомводхозу предусмотрены средства на реализацию 1 мероприятия ФЦП (проектные и изыскательские работы) по объекту «Техническое перевооружение НС № 3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище, Республика Крым» - 16,0 млн.руб. Заключен контракт между ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» (заказчик) и ООО «Институт «Крымгипроводхоз»
		Предусмотрено в бюджете	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	
		факт	14184,00	14184,00	0,00	0,00	0,00	
		Процент выполнения(%)	88,7%	88,7%	0,0%	0,0%	0,0%	

								(подрядчик) на сумму 14 184,0 тыс.руб.
2	Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	Предусмотрено программой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реализация данного мероприятия в 2016 году не предусмотрена.
		Предусмотрено в бюджете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		факт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Процент выполнения(%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	Предусмотрено программой	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реализация данного мероприятия в 2016 году не предусмотрена.
		Предусмотрено в бюджете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		факт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Процент выполнения(%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Реализация отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, в том числе: <i>определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах Республики; проектные работы на проведение противопаводковых, предупредительных работ</i>	Предусмотрено программой	23481,50	23481,50	0,00	0,00	0,00	В рамках переданных полномочий в 2016 году предусмотрены средства на выполнение работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов Республики Крым в сумме 23481,5 тыс.руб. (7-мь мероприятий). По итогам проведенных конкурсов заключены контракты на выполнение работ по 7-ми мероприятиям на сумму 22263,8 тыс.руб.
		Предусмотрено в бюджете	23481,50	23481,50	0,00	0,00	0,00	
		факт	22263,79	22263,79	0,00	0,00	0,00	
		Процент выполнения(%)	94,81	94,81	0,00	0,00	0,00	
5.	Реализация части полномочий Российской Федерации в области водных отношений	Предусмотрено программой	16570,00	16570,00	0,00	0,00	0,00	В рамках переданных полномочий в 2016 году предусмотрены средства на выполнение мероприятия: - «Разработка проекта схемы комплексного использования и охраны
		Предусмотрено в бюджете	16570,00	16570,00	0,00	0,00	0,00	

		факт	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	водных объектов Республики Крым, включая проект нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевые показатели качества воды в водных объектах, расположенных на территории Республики Крым (1-4 этапы)» - 16570,0 тыс.руб. По итогам проведенной процедуры закупки заключен контракт на выполнение работ на сумму – 16000,0 тыс.руб.
		Процент выполнения (%)	96,56	96,56	0,00	0,00	0,00	
6.	Отдельные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности в сфере установленных функций	Предусмотрено программой	980834,20	4515,70	976318,50	0,00	0,00	Деятельность (выполнение государственного задания) государственных бюджетных и автономного учреждения Республики Крым в сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым; руководство и управление в сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым
		Предусмотрено в бюджете *	980732,30	4515,70	976216,60	0,00	0,00	
		факт	980554,86	4476,04	976078,82	0,00	0,00	
		Процент выполнения(%)	100,0%	99,1%	100,0%	0,0%	0,0%	
ИТОГО		Предусмотрено программой	1036885,70	60567,20	976318,50	0,00	0,00	Процент выполнения за 2016 г.: 99,6 % - фактически выполнено от предусмотрено в бюджете; 99,6 % - фактически выполнено от предусмотрено Программой
		Предусмотрено в бюджете	1036783,80	60567,20	976216,60	0,00	0,00	
		факт	1033002,65	56923,83	976078,82	0,00	0,00	
		Процент выполнения	99,6%	94,0%	100,0%	0,0%	0,0%	

* План из бюджета Республики Крым указан с учетом уведомления «Об изменении сводной бюджетной росписи» от 19.12.2016 № 16, которым увеличены лимиты на 236,1 тыс.руб. Указанные изменения будут внесены в бюджет Республики Крым на 2016 год после утверждения отчета «Об исполнении бюджета Республики Крым за 2016 год».

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 539, за 2016 год

1. Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов и отраслей экономики Республики Крым

В 2016 году федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» (далее - ФЦП) Госкомводхозу предусмотрены средства по объекту «Техническое перевооружение НС № 3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище, Республика Крым» в сумме 16 000,00 тыс.руб.

Заказчиком (застройщиком) вышеуказанного мероприятия согласно постановлению Совета министров Республики Крым от 26 мая 2016 года № 227 определено Государственное бюджетное учреждение «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации» (ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»), находящееся в ведении Госкомводхоза.

По итогам проведенного конкурса, по определению исполнителя работ, заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по мероприятию ФЦП «Техническое перевооружение НС № 3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище, Республика Крым» между ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» (заказчик) и ООО «Крымгипроводхоз» (подрядчик) от 04.07.2016 г. № 114/16. Сумма контракта составляет 14,184 млн. рублей.

Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта заключен с ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 28.11.2016 г. № 1441 Д-16/ГГЭ-10926/07/ГС.

Оплата по контракту проведена в полном объеме.

2. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений

Реализация данного мероприятия в 2016 году не предусматривалась.

3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

Реализация данного мероприятия в 2016 году не предусматривалась.

4. Реализация отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии со ст. 26 Водного кодекса Российской Федерации.

Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации следующие полномочия:

- предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных

объектов в пользование, за исключением случаев, указанных в части первой статьи 21 Водного кодекса Российской Федерации;

- осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации;
- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.

В рамках переданных полномочий в 2016 году Госкомводхозу были предусмотрены средства на выполнение работ по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов Республики Крым в сумме 23481,5 тыс.руб. (7-мь мероприятий).

По итогам проведенных конкурсов, по определению исполнителя работ, заключены контракты на выполнение работ по 7-и мероприятиям на общую сумму 22263,8 тыс.руб.

Работы выполнены в полном объеме согласно техническому заданию заказчика.

5. Реализация части полномочий Российской Федерации в области водных отношений

На основании Соглашения между Федеральным агентством водных ресурсов и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части полномочий в области водных отношений, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2014 года № 1466, Госкомводхозу в 2016 году были предусмотрены средства в сумме 16570,00 тыс.руб. на выполнение мероприятия:

- «Разработка проекта схемы комплексного использования и охраны водных объектов Республики Крым, включая проект нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевые показатели качества воды в водных объектах, расположенных на территории Республики Крым (1-4 этапы)» .

По итогам проведенных конкурсных процедур закупки по определению исполнителя заключен контракт на выполнение работ на сумму – 16000,0 тыс.руб.

Работы выполнены в полном объеме согласно техническому заданию заказчика.

6. Отдельные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности в сфере установленных функций (деятельность государственных бюджетных и автономного учреждения Республики Крым в сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым)

В 2016 году на реализацию мероприятия в бюджете Республики Крым предусмотрено – 980732,30тыс.руб.

Фактические затраты составили 980554,86 тыс.руб.

В условиях отсутствия внешнего источника водообеспечения в Республике Крым Госкомводхозом в 2016 году решались вопросы подачи воды в маловодные регионы.

В целях рационального использования водных ресурсов и гарантированного обеспечения регионов водой разработаны режимы работы наливных водохранилищ Крыма.

Во исполнение распоряжения от 19.02.2016 № 72-рг «О введении режима повышенной готовности» был создан оперативный межведомственный штаб по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня по водообеспечению населения городов Керчь, Феодосия и Ленинского района Республики Крым, которым скоординированы действия, силы и средства министерств и ведомств республики, задействованных в подаче воды в Северо-Крымский канал из Белогорского и Тайганского

водохранилищ, подземной воды из Нежинского и Просторненского водозаборов для заполнения наливных водохранилищ восточной части Крыма.

В 2016 г. в Восточный Крым через построенные гидротехнические сооружения подано 29,6 млн.куб.м воды, благодаря чему полностью обеспечена потребность в водных ресурсах населения общей численностью до 400,0 тыс. человек.

При этом проведены необходимые эксплуатационные работы по установке насосного оборудования с более низкой производительностью, что дало возможность подавать воду при крайне ограниченных ее объемах в канале. Выполнены мероприятия по очистке Станционного водохранилища, а также мероприятия на сооружениях водохозяйственного комплекса для работы в зимний период.

Установлено 1150 км прибрежных защитных полос 15 рек с притоками, расположенных на территориях Бахчисарайского, Белогорского, Кировского, Красногвардейского, Нижнегорского, Симферопольского, Советского районов, муниципальных образований г.Ялта и г.Судак, и 4 водохранилищ Крыма (Тайганское, Белогорское, Симферопольское, Балановское) на сумму 22,48 млн.руб.

Проведенные мероприятия позволят установить режимы ограничения хозяйственной деятельности в прибрежно-защитных полосах рек, что будет способствовать охране и восстановлению водных объектов.

В рамках осуществления мер по охране водных объектов в Крыму инициировано и организовано проведение Всероссийской экологической акции по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России».

Задачи акции: наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водных объектов, развитие общественной активности и бережного отношения к природе, в т.ч. состоянию водных объектов, проведение эко-уроков в школах, а также творческих конкурсов о проблемах и состоянии водных объектов. Привлечено к участию в акции 2,5 тыс.чел. – работников органов исполнительной власти, бюджетных и общественных организаций, молодежи и школьников.

В ходе акции приведено в порядок 120 га прибрежной территории рек, водоемов и водохранилищ.

Государственными бюджетными учреждениями, отнесенными к ведению Госкомводхоза, в 2016 году в рамках выполнения государственного задания оказывались следующие государственные работы (услуги):

- определение технического состояния государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений: при плане 370,4 тыс.га выполнено 370,4 тыс.га;

- эксплуатация мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и другого имущества, переданного учреждению в оперативное управление:

- планируемая площадь мелиорированных земель, для обслуживания которых проводятся мелиоративные мероприятия - план 284,1 тыс.га, выполнено 284,1 тыс.га;

- количество гидротехнических сооружений, подготовленных к вегетационному периоду – план 4582 ед., выполнено 4582 ед.;

- проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохраных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах деятельности Учреждения: при плане 1971,4 км обследовано 1971,4 км водных объектов;

- проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях: при плановом количестве объектов 261 проведено работ на 262 объектах;

- обследование мелиорированных земель в рамках ведения учета мелиорированных земель: при плане 872 тыс.га осуществлен сбор и обработка данных о состоянии мелиорированных земель, организация систематических наблюдений за состоянием мелиорированных земель на площади 872 тыс.га;

- сбор и обработка гидрометеорологической информации и подготовка информационной продукции о состоянии окружающей среды и ее загрязнении – количество измерений, проб, пунктов наблюдений, участков исследования по мониторингу водных объектов – план 85386 ед., факт – 85386 ед.;

- проведение агрохимического и экологотоксилогического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения на площади: план – 24,2 тыс.га, факт – 24,2 тыс.га;

- осуществлен государственный мониторинг, прием сведений по учету и забору водных ресурсов и сброса сточных вод на 1059 объектах при плане 1055;

- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: план 6436 человеко-час, факт 6436 человеко-час;

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: план 5320 человеко-час, факт 5320 человеко-час;

- реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих: план 137757 человеко-час, факт 137757 человеко-час.

Государственное задание выполнено в полном объеме всеми государственными учреждениями, что свидетельствует об эффективности использования бюджетных средств.